



Súhrnné informácie za I. polrok 2018

Spoločnosť JAVYS, a. s., má nového generálneho riaditeľa.

Vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.,
bol dňom 14. septembra 2018 predstavenstvom spoločnosti
na základe výsledkov výberového konania
a po prerokovaní Dozornou radou JAVYS, a. s.,
JUDr. Vladimír Švigár.

Viac info na www.javys.sk



Do Republikového úložiska
rádioaktívnych odpadov bolo v prvom
polroku 2018 prepravených a uložených
85 kusov vláknobetónových kontajnerov.

Dovezených a uložených VBK v prvom polroku 2018	85 ks
Aktuálna kapacita	7 200 ks
Aktuálne zaplnenie kapacity	74,11 %



V Mochovciach sa v súčasnosti realizuje výstavba 3. dvojradu úložných boxov
Stav realizácie projektu je nasledovný:

Ukončené časti:

- všetky dilatačné celky, vrátane boxov sú stavebne ukončené (zabetónované)
- žeriavová dráha je ukončená
- montáž oceľovej konštrukcie haly je ukončená
- štôlne sú stavebne dokončené
- bol dodaný a inštalovaný portálový žeriav a bola na ňom vykonaná úradná skúška

V súčasnosti prebieha:

- montáž opláštenia haly (chýba cca 20 %)
- izolačné, epoxidové nátery úložných boxov
- montáž technologických zariadení v monitorovacích štôľňach a kontrolných jímkach
- realizácia zariadenia na presun portálového žeriavu
- montáž a pokládka vnútornej kanalizácie,
- betonáž vnútorných spevnených plôch
- kladenie drenážnej štrkovej vrstvy v úložných boxoch
- vonkajšie terénne úpravy



Úložné priestory pre VNAO (II. etapa) boli dokončené v r. 2017 a 11.12.2017 ÚJD SR vydal Rozhodnutie o užívaní stavby.



JAVYS, a. s., zabezpečila v prvom polroku 2018 päť prípadov záchytu rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu, tzv. ZRAM.



Spoločnosť JAVYS, a. s., realizovala v prvom polroku roku 2018 šesť prepráv vyhoretého jadrového paliva (VJP)

Išlo o prepravu VJP z 3. bloku JE V2, zo 4. bloku JE V2 (Jaslovské Bohunice) a z 1. bloku JE EMO (Mochovce).

Aktuálna skladovacia kapacita MSVP je zaplnená na 88,30 %.

Podieľala sa na troch prepravách čerstvého jadrového paliva



Spoločnosť JAVYS, a. s., zhodnotila v prvom polroku 2018 v rámci vyrad'ovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 z vyrad'ovaného materiálu viac ako 826 ton druhotných surovín.

ja nu ár- jú n 20 18	druho tné surovi ny na báze železa	nerez	obsah hliníka viac ako 99,5%	ostatn ý hliník	obsah medi viac ako 99,5%	ostatná med' viackomponentný materiál	Spolu (ton)
SPOLU (t)	801,4 9	0,58	6,98	0,98	1,10	15,16	826,29



V prvom polroku 2018 nebol v spoločnosti JAVYS, a. s., zaznamenaný žiaden požiar ani registrovaný pracovný úraz.



V prvom polroku 2018 boli pre všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce splnené všetky požiadavky legislatívy Slovenskej republiky a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť.

Inšpektori Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) vykonali počas prvého polroka 2018 v JAVYS, a. s., 25 inšpekcií

Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a ÚJD SR vykonali v JAVYS, a. s., jednu inšpekciu zameranú na kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva.

Demolačné práce sa začali 2. októbra 2017


Demolácia poslednej veže sa skončí 01.10.2018 Demolačné práce sa realizovali 272 pracovných dní.

Niektoré veže sa z bezpečnostných dôvodov demolovali aj v noci.

Počas demolačných prác sme nezaznamenali u našich zamestnancov žiaden pracovný úraz.

Plánovaný zmluvný termín ukončenia je koniec roka 2018 a tento termín bude dodržaný.

Búracie práce nespôsobovali v okolí žiaden hluk, ani prašnosť.



Ďakujem za pozornosť